

OBRAS ADJUDICADAS (PRÓXIMO INICIO)

Título del Proyecto	PROGRAMA/ FINANCIACIÓN	Fecha Prevista Inicio	DIRECTOR/A OBRA	IMPORTE PEC	EMPRESA
FORMA FUENTE JARDINES VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS	CCT 2022	Febrero-2024	Jose Carlos López	35.000 €	CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.
TERMINACIÓN DE PINTURAS Y ALICATADOS EN CEIP SAN VICENTE FERRER		Febrero-2024	Mª Dolores Alcaide	9.894,48 €	GEOZ2015,S.L.U.
REMODELACIÓN C/ DOMINGO MUÑOZ	CCT 2022	20-Febrero-2024	Mercedes Castro	37.351,11 €	CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.

OBRAS EN FASE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (PRÓXIMO INICIO)

Título del Proyecto	PROGRAMA/ FINANCIACIÓN	Fecha Prevista Inicio	DIRECTOR/A OBRA	IMPORTE PEC	EMPRESA
PROYECTO TERMINACIÓN C/ POETA FEDERICO GARCÍA LORCA		EN CONTRATACIÓN	Mº Dolores Alcaide	28.766,16 €	PUBLICADO PLATAFORMA
PROYECTO TERMINACIÓN C/ SOR ANGELA DE LA CRUZ		EN CONTRATACIÓN	Mº Dolores Alcaide	25.174,53 €	PUBLICADO PLATAFORMA

OBRAS EN EJECUCIÓN FEBRERO 2023

TITULO DEL PROYECTO	PROGRAMA/ FINANCIACIÓN	Fecha Inicio	Dirección obra	PRESUPUESTO	% EJECUCIÓN	Fecha Final Prevista	EMPRESA
CALLE OFICINA ACERADO	CCT 2021	13-03-2023	Mª Dolores Alcaide	80.586,28 €	70%		SMECO TECNOLOGY
REFORMA FUENTE JARDINES VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS	CCT 2022	Febrero-2024	Jose Carlos López	35.000 €	PENDIENTE INSTALACIÓN EMACSA		CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L
RESTAURACIÓN ESCULTURA "NAUTILUS EN EL RÍO DE CÓRDOBA"	CCT 2022	25-01-2024	Mº Dolores Alcaide	29.810,33 €	20%		CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.

REMDELACIÓN C/ DOMINGO MUÑOZ	CCT 2022	20-02-2024	Mercedes Castro	37.351,11 €	INICIO 20-02-2024		CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.
REMDELACIÓN CALLE EL VACAR	PFEA-2023	17-01-2024	Mª Dolores Alcaide/ Inmaculada Moreno	315.211,59 €	15%		PFEA-2023
MANTENIMIENTO PINTURA Y ALICATADOS CEIP GUILLERMO ROMERO	PFEA-2023	17-01-2024	Mª Dolores Alcaide/ Inmaculada Moreno	101.537,51 €	20%		PFEA-2023
MANTENIMIENTO PINTURA Y ALICATADOS CEIP CIUDAD JARDIN	PFEA-2023	17-01-2024	Mª Dolores Alcaide/ Inmaculada Moreno	93.262,47 €	20%		PFEA-2023
EJECUCIÓN TRAMO DE ACERADO EN AVDA. SAN JOSÉ DE CALASANZ	PFEA-2023	15-02-2024	Mª Dolores Alcaide/ Inmaculada Moreno	205.174,09 €			PFEA-2023

OBRAS TERMINADAS DICIEMBRE 2023- FEBRERO 2024

TITULO DEL PROYECTO	PROGRAMA/ FINANCIACIÓN	Fecha Inicio	Dirección obra	PRESUPUESTO	Fecha Final
RECINTO DEL RINOCERONTE EN ZOOLOGICO	ZOOLOGICO		Mercedes Castro	343.763,32	07-12-2023
REMDELACIÓN DE CALLE CUESTA DE LA PÓLVORA	CCT 2021	23-01-2023	Mercedes Castro	413.423,85 €	02-01-2024
ACERA C/ RAFAEL BLANCO LEÓN	CCT 2021	12-06-2023	Mª Dolores Alcaide	226.515,09 €	09-01-2024
ADECUACIÓN ESPACIOS LIBRES EN VISTALEGRE	CCT 2022	13-09-2023	Mercedes Castro	48.353,10 €	19-01-2024
REMDELACIÓN DE CALLE CUESTA DE LA PÓLVORA	CCT 2021	23-01-2023	Mercedes Castro	413.423,85 €	02-01-2024
ACERA C/ RAFAEL BLANCO LEÓN	CCT 2021	12-06-2023	Mª Dolores Alcaide	226.515,09 €	26-01-2024

Mª Dolores Alcaide Tejedor
Jefa Departamento de Proyectos